



RAADSMEEDEDELING

Onderwerp

Voortgang werkzaamheden veiligheidsvoorzieningen brug Benedensas

Steenbergen; 20 april 2012

Aan de Raad,

Op 15 december heeft uw raad € 70.000,- beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen aan de brug Benedensas. Op dat moment vond nog overleg plaats met het Waterschap over de kostenverdeling en ook de resultaten van de aanbesteding moesten worden afgewacht. Als gevolg van onvoldoende marktwerking heeft de aanbesteding langer geduurd dan in eerste instantie was gepland. Daardoor was het niet mogelijk om de werkzaamheden voor het toeristisch seizoen uit te voeren. Er ligt nu echter een goed en verantwoord plan met een scherpe aanbieding. Inmiddels is ook overeenstemming bereikt met het Waterschap over de verdeling van de kosten.

Het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt € 85.000,- De overschrijding van het beschikbare krediet a € 15.000,- is opgenomen in de perspectiefnota 2012. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar is de jaarlijkse afschrijving € 600,- hoger.

Inmiddels hebben wij opdracht verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij hebben wij bepaald dat de werkzaamheden direct na het toeristisch seizoen (september) zullen worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen er op u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris,

de burgermeester,



mr. J.M.W.H. Leloux



J.J. Hoogendoorn